

STATUS
Erledigt**EINSATZDATUM**
23.08.2026**MITARBEITER**
Max Schmidt**KUNDE****Muster Gebäudetechnik GmbH**
Werkstraße 8, 50667 Köln**EINSATZ****Jahreswartung Heizungsanlage**
09:15-10:35 Uhr · Dauer 80 Min.

Durchgeführte Arbeiten

- ✓ Brenner und Wärmetauscher gereinigt
- ✓ Heizkreis entlüftet
- ✓ Anlagendruck auf 1,7 bar geprüft
- ✓ Regelung geprüft und optimiert
- ✓ Sicherheitsfunktionen kontrolliert
- ✓ Kundenhinweis übergeben

Ergebnis und Material

ERGEBNIS

Anlage betriebsbereit. Keine Mängel festgestellt. Nächste Wartung: 23.08.2027.

MATERIAL**Dichtung 3/4 Zoll**

Fotodokumentation



Anlage nach Wartung



Kundenfreigabe vor Ort

Freigabe

MITARBEITER**M. Schmidt**

vor Ort erfasst

KUNDE**A. Bauer**

vor Ort erfasst